



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - IFTO

OBRA: Reforma Laboratórios de Química, Física e Biologia

ENDEREÇO: ALAMEDA MADRI, C/ RUA SARAGOÇA, QD. A.P. 05, S/N, SETOR SEVILHA - CEP: 77.410-470 - GURUPI

ÁREA: 349,61 m²

DATA: Agosto/2015

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	PERCENTUAL (%)	PERCENTUAL (%)	M E S E S						(R\$)	
					1	2	3	4	5	6		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	30.112,53	17,56%	Percentual (%)	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%	30.112,53
				Valor (R\$)	7.528,13	4.516,88	4.516,88	4.516,88	4.516,88	4.516,88	0,00%	
2.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	12.828,70	7,48%	Percentual (%)	50,00%	-	-	50,00%	-	-	100,00%	12.828,70
				Valor (R\$)	6.414,35	-	-	6.414,35	-	-	-	
3.	ESQUADRIAS	14.261,00	8,32%	Percentual (%)	-	50,00%	50,00%	-	-	-	0,00%	14.261,00
				Valor (R\$)	-	7.130,50	7.130,50	-	-	-	-	
4.	REVESTIMENTOS	68.651,41	40,04%	Percentual (%)	-	30,00%	50,00%	20,00%	-	-	-	68.651,41
				Valor (R\$)	-	20.595,42	34.325,71	13.730,28	-	-	-	
5.	INSTALAÇÃO DE COMB. A INCÊNDIO	2.372,20	1,38%	Percentual (%)	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.372,20
				Valor (R\$)	-	-	-	-	-	-	2.372,20	
6.	INSTAL. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	2.181,75	1,27%	Percentual (%)	-	-	70,00%	30,00%	-	-	-	2.181,75
				Valor (R\$)	-	-	1.527,23	654,53	-	-	-	
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.527,71	10,22%	Percentual (%)	-	-	30,00%	50,00%	20,00%	-	100,00%	17.527,71
				Valor (R\$)	-	-	5.258,31	8.763,85	3.505,54	-	-	
8.	PINTURA	6.919,37	4,04%	Percentual (%)	-	-	-	-	-	-	100,00%	6.919,37
				Valor (R\$)	-	-	-	-	-	-	6.919,37	
9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.614,92	9,69%	Percentual (%)	-	20,00%	-	-	-	-	80,00%	16.614,92
				Valor (R\$)	-	3.322,98	-	-	-	-	13.291,93	
	PERCENTUAL SIMPLES				8,13%	20,74%	30,77%	19,88%	4,88%	15,80%	-	
	PERCENTUAL ACUMULADO				8,13%	28,87%	59,64%	79,52%	84,20%	100,00%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES				13.942,48	35.565,78	52.758,62	34.079,89	8.022,42	27.100,38	171.469,58	
	VALOR TOTAL ACUMULADO				13.942,48	49.508,27	102.266,99	136.346,78	144.369,20	171.469,58		